

St 2040 Beseitigung BÜ Nabburg**Beschreibung zur Funktion der Düker beim Trog**

Der Trog wird abschnittsweise jeweils innerhalb geschlossener Verbaukästen hergestellt. In Bauphase 1 wird der zentrale Bereich des Trogs einschließlich der beiden Düker ausgeführt. In Bauphase 2 kommen die Randbereiche zur Ausführung. Während ihrer Herstellung in Bauphase 1 sind die Düker nicht funktionsfähig, da sie innerhalb der geschlossenen Baugrube liegen. Der Trog wird schrittweise hergestellt, um so die Sperrwirkung für das Grundwasser zu minimieren. Während Bauphase 1 mit Herstellung der beiden Düker kann die Baugrube vom Grundwasser durch die natürlich anstehenden Kiese und Sande seitlich umströmt werden. In Bauphase 2 sind dann die beiden Düker bereits voll funktionsfähig.